



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ที่ ๘๙/๒๕๖๗

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รายไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้ดำเนินการรวบรวมรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายไตรมาสที่ ๒ โดยมีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๐๙ โครงการ ซึ่งสรุปผลการติดตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นและรายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ดังนี้

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๘๕ โครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๘๐ โครงการ

ความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๕ ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๕ ของโครงการทั้งหมด
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ ของโครงการทั้งหมด
- ไม่มีโครงการที่ยกเลิก

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ่ายจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑ โครงการ

ความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด

๑.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๔ โครงการ

ความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการทั้งหมด

รายการ...

(๒) รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๕ รายการ

๒.๑ รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๔ รายการ

ความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานตามรายการครุภัณฑ์

- ยังไม่มีรายการครุภัณฑ์ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- ครุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๔ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด
- ไม่มีครุภัณฑ์ที่ยกเลิก

๒.๒ รายการครุภัณฑ์ที่นำเงินรางวัลผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ

ความก้าวหน้าผลของการดำเนินงานตามรายการครุภัณฑ์

- ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของครุภัณฑ์ทั้งหมด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนุชสีลา นิต์ศน์นวเดชากุล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(นางสโรชา นิตยภรรยา)

ผู้อำนวยการกองงานงบประมาณ

เรียน: ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ

(นายสรณพงษ์ พรหมสุขเอื้อ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔ ๑๒.๒๕๖๘

เรียน: นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นายสุชีพ สิมพันธ์)
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

๔ เม.ย. ๒๕๖๗

(นางสุชาดา พิณธรรมา)
นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี

บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก

(ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) ไตรมาส 2

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบาลเมืองสุโขทัย		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในชุมชนจือแร่ตุลีสี่	500,000		กองช่าง			✓			
2	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนรักษษณะอุทิศ 2	920,000		กองช่าง			✓			
3	โครงการฟื้นฟูและบูรณาการแหล่งน้ำ ชุมชนอริศรา ถึง ชุมชนบาโงปริเมือง	200,000		กองช่าง			✓			
4	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาสำราญ (ป1/2567)	1,256,000		กองช่าง			✓			
5	โครงการขุดลอกคลองบือเรียง 1	500,000		กองช่าง			✓			
6	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนสฤชติวงศ์	2,300,000		กองช่าง			✓			
7	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณสวนรื่นอรุณ (ใกล้สนามฟุตบอล) (พ2/2566)	1,200,000		กองช่าง			✓			
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเข้าสวนรื่นอรุณ และซุ้มพร้อมกระเบื้องไม้ทางเข้าสวนรื่นอรุณ(บริเวณฝั่งสนามกีฬา มหาราช) (พ 2/2566)	490,000		กองช่าง			✓			
9	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนเจริญเขต ซอย 15 (พ5/2566)	112,050		กองช่าง			✓			
10	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนประชาวิวัฒน์ (ข้างปั้มน้ปิดท.) (พ5/2566)	113,245		กองช่าง			✓			
11	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทรายทอง 3 ซอย1 (พ5/2566)	41,935		กองช่าง			✓			
12	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำถนนประชาวิวัฒน์ (ระยะที่ 2)	9,961,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง			✓			
13	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ทางเท้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนประชาวิวัฒน์ (ระยะที่ 3) (ป1/2566)	7,912,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
14	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 3 (ฝั่งขวา) (แก้ไข/2566)	1,214,000		กองช่าง			✓			
15	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนวงศัวิที ซอยโรงน้ำแข็ง (แก้ไข/2566)	466,000		กองช่าง			✓			
16	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนสถุขวงค์ (แก้ไข 2/2567)	1,595,000		กองช่าง			✓			
17	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนภายในชุมชนสวนพริ้ว (แก้ไข/2566)	1,650,000		กองช่าง			✓			
18	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในชุมชนกอบกามาซอย ช้าง ร.รแสงธรรม (แก้ไข/2566)	3,436,000		กองช่าง			✓			
19	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/13 (แก้ไข /2566)	777,000		กองช่าง			✓			
20	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนตันหยงมะลิ(ซอย164/1) (แก้ไข/2566)	520,000		กองช่าง			✓			
21	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/1 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 (พ 1/2567)	1,915,000		กองช่าง			✓			
22	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/3 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 (พ 1/2567)	1,470,000		กองช่าง			✓			
23	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/5 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 (พ 1/2567)	1,355,000		กองช่าง			✓			
24	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/7 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 (พ 1/2567)	1,495,000		กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้งจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
25	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/9 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย11 (พ 1/2567)	1,440,000		กองช่าง			✓			
26	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 17/11 ถึง ถนนประชาวิวัฒน์ ซอย 11 (พ 1/2567)	1,496,000		กองช่าง			✓			
27	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนศรีจายา ซอยหน้าบ้านเลขที่ 992/28 (พ1/2567)	410,000		กองช่าง			✓			
28	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนศรีจายา ซอยหน้าบ้านเลขที่ 992/40 (พ 1/2567)	366,000		กองช่าง			✓			
29	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนเจริญทรัพย์ (พ 1/2567)	1,335,000		กองช่าง			✓			
30	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 9 (พ 1/2567)	1,050,000		กองช่าง			✓			
31	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนทางเชื่อมภายใน ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 9 (พ 1/2567)	1,050,000		กองช่าง			✓			
32	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนโต๊ะลือเบ ซอย 13 (พ1/2567)	470,000		กองช่าง			✓			
33	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนก๊อบกามา (ข้างโรงเรียนแสงธรรมวิทยา) หน้าบ้านเลขที่ 61/31 (พ 1/2567)	420,000		กองช่าง			✓			
34	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนก๊อบกามาซอย 4 (บุกานากอ) (พ 1/2567)	662,000		กองช่าง			✓			
35	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล.ถนนภายในชุมชนก๊อบกามา ซอย 6 (บุกานากอ) (พ 1/2567)	496,000		กองช่าง			✓			
36	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนก๊อบกามา ซ้างบ้านเลขที่ 175/30 (บุกานากอ) (พ 1/2567)	530,000		กองช่าง			✓			
37	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนลือเม็ด หน้าบ้านเลขที่ 222/2(พ1/2567)	1,009,000		กองช่าง			✓			
38	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 17 (หมู่บ้านมะลิวัลย์) ซ้างบ้านเลขที่ 385 (พ 1/2567)	2,425,000		กองช่าง			✓			
39	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. พร้อมระบบระบายน้ำ ถนนเจริญเขต ซอย 17 (หมู่บ้านมะลิวัลย์) ซ้างบ้านเลขที่ 75 (พ 1/2567)	1,530,000		กองช่าง			✓			
40	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนเจริญเขต ซอย 17 (หมู่บ้านมะลิวัลย์) หน้าบ้านเลขที่ 148 (พ 1/2567)	678,000		กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้อย่าง จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
41	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนชุมชนสวนมะพร้าว หน้าบ้านเลขที่ 101 (พ 1/2567)	622,000		กองช่าง			✓			
42	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนชุมชนสวนมะพร้าว หน้าบ้านเลขที่ 115 (พ 1/2567)	670,000		กองช่าง			✓			
43	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล พร้อมระบบระบายน้ำถนนภายในชุมชนศรีอามาน (พ 1/2567)	10,800,000		กองช่าง			✓			
44	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในชุมชนเจริญทรัพย์ หน้าบ้านเลขที่ 89 (พ 1/2567)	1,372,000		กองช่าง			✓			
45	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ภายในชุมชนก๊อบกามา (พ1/2567)	712,000		กองช่าง			✓			
แผนงานเคหะและชุมชน										
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ถนนทางเข้าอาคารโรงงาน ถนนประชาวิวัฒน์ (พ 1/2567)	53,950		กองช่าง			✓			
แผนงานการพาณิชย์										
1	โครงการชุดบ่อน้ำดื่ม ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก (พ 3/2566)	33,000	33,000	กองสาธารณสุข			✓			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 (47)(1)		71,029,180	33,000		-	-	1	-	-	

		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
แผนงานงบกลาง										
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,594,800	43,594,800	กองสวัสดิการ		✓			18,786,500	
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	8,695,200	8,695,200	กองสวัสดิการ		✓			3,892,800	
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	648,000	648,000	กองสวัสดิการ		✓			289,000	
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน	500,000	500,000	กองการเจ้าหน้าที่		✓				
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	200,000	50,000	กองสวัสดิการ			✓			
3	โครงการวันเทศบาล	50,000	50,000	สำนักปลัดฯ			✓			
แผนงานการศึกษา										
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา										
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) (พ2/2566)	3,257,200	2,947,400	สำนักการศึกษา		✓			1,442,048	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(งานประถมและมัธยม) (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) (พ2/2566)	29,875,600	30,687,530	สำนักการศึกษา		✓			9,702,690	
งานระดับมัธยมศึกษา										
1	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด สทฐ.ในพื้นที่ (ร.ร.สุโขทัย-โลก)	7,700,000	7,942,000	สำนักการศึกษา		✓			3,348,000	
2	โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) (พ2/2566)	10,540,000	10,338,000	สำนักการศึกษา		✓			3,122,773.65	
	3.1 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ร.ร บ้านสุโขทัย-โลก		3,458,800						1,080,062.37	
	3.2 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ร.ร สังกัดเทศบาล		6,252,600						1,805,055.12	
	3.3 โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		626,600						237,656.12	
3	โครงการมอบประกาศนียบัตรนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล	50,000	60,000	สำนักการศึกษา	✓				58,945	
งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ										
4	โครงการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสู่สากล (ภาษาจีน)	3,780,000	3,780,000	สำนักการศึกษา		✓			1,699,071.71	
5	โครงการอนุบาลสร้างสรรค์	40,000	80,000	สำนักการศึกษา			✓			
6	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาล	8,784,000	8,928,000	สำนักการศึกษา		✓			4,031,054.05	
7	โครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนเทศบาลระดับภาคและระดับประเทศ	500,000	500,000	สำนักการศึกษา			✓			
8	โครงการจัดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	100,000	150,000	สำนักการศึกษา			✓			
9	โครงการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก (พ2/2566)	50,000	40,000	สำนักการศึกษา			✓			
10	โครงการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก (พ2/2566)	25,000	25,000	สำนักการศึกษา		✓			9,450	
11	โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก	360,000	360,000	สำนักการศึกษา			✓			
12	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก (พ2/2566)	50,000	40,000	สำนักการศึกษา			✓			
13	โครงการสานสัมพันธ์นักเรียน (พ2/2566)	100,000	80,000	สำนักการศึกษา			✓			
14	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเชิงวัฒนธรรม (ไทย-มลายู-จีน-อังกฤษ) (พ2/2566)	300,000	200,000	สำนักการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการพัฒนาตลาดสดน้ำซ้อ	60,000	10,000	กองสาธารณสุข			✓			
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารพัฒนาแผงลอยจำหน่ายอาหารให้ถูกหลักสุขาภิบาล	116,000	40,000	กองสาธารณสุข		✓				
3	โครงการอบรมจัดระเบียบผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000	20,000	กองสาธารณสุข			✓			
4	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	620,000	620,000	กองสาธารณสุข		✓				
5	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	150,000	กองสาธารณสุข		✓				
6	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	15,000	15,000	กองสาธารณสุข		✓				
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	100,000	40,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
2	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื่อผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด	30,000		กองสวัสดิการฯ			✓			
3	โครงการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งอย่างยั่งยืน	50,000		กองสวัสดิการฯ			✓			
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้(โรงเรียนผู้สูงอายุ)	100,000	40,000	กองสวัสดิการฯ	✓				39,545	
5	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาสและผู้ได้รับการสงเคราะห์ (พ 2/2565)	1,000,000	1,000,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนจำนวน 31 ชุมชนฯละ 50,000 บาท	1,550,000	1,240,000	กองสวัสดิการฯ		✓			1,120,000	
2	โครงการชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	50,000	50,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ยาเสพติด	200,000	200,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทแกนนำสตรี	100,000	40,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
5	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	200,000	180,000	กองสวัสดิการฯ		✓				
6	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน	80,000	80,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
7	โครงการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1,750,000	500,000	กองสวัสดิการฯ		✓			36,015	
8	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด) (พ3/2566)	3,269,728	3,269,730	กองสวัสดิการฯ			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้อย่างจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
9	โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและประเทศ (พ 2/2565)	350,000	350,000	กองสวัสดิการฯ		✓			174,968	
10	โครงการขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE (พ 2/2565)	50,000	50,000	กองสวัสดิการฯ	✓				50,000	
11	โครงการดนตรีสร้างสุข (วงขับร้องประสานเสียงประจำเมืองสุโขทัย Kolok Chorus) (พ1/2567)	200,000		กองสวัสดิการฯ			✓			
12	โครงการซ่อมแซมที่ทำการชุมชนอริตรา (พ1/2567)	132,000		กองสวัสดิการฯ			✓			
13	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุโขทัย (พ1/2567)	51,000		กองสวัสดิการฯ			✓			
14	โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน (พ1/2566)	100,000	50,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
15	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย (พ1/2566)	1,000,000		กองสวัสดิการฯ			✓			
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	โครงการจัดสังเวยชน ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันและการประกวดในกิจกรรมต่างๆ	150,000	50,000	สำนักงานศึกษา			✓			
2	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคใต้และระดับประเทศ	900,000	700,000	สำนักงานศึกษา			✓			
3	โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	80,000	40,000	สำนักงานศึกษา			✓			
4	โครงการแข่งขันเรือยอกอง	200,000	100,000	สำนักงานศึกษา	✓				140,760	
5	โครงการการแข่งขันปิงปอง	150,000	50,000	สำนักงานศึกษา			✓			
6	โครงการแข่งขันบาสเกตบอล	150,000	50,000	สำนักงานศึกษา			✓			
7	โครงการแข่งขันฟุตบอลสามพันห้าเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก คัพ	280,000		สำนักงานศึกษา			✓			
8	โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ	70,000	40,000	สำนักงานศึกษา			✓			
9	โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก	150,000	150,000	สำนักงานศึกษา			✓			
10	โครงการส่งเสริมดนตรีเพื่อเยาวชน (พ1/2565)	100,000		สำนักงานศึกษา			✓			
11	โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี (พ 1/2565)	200,000		สำนักงานศึกษา			✓			
12	โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล (พ2/2566)	200,000		สำนักงานศึกษา			✓			
13	โครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี (พ2/2566)	200,000		สำนักงานศึกษา			✓			
14	ท้องถิ่นไทยร่วมใจแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	30,000		สำนักงานศึกษา			✓			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสนามเทนนิสจำนวน 4 คอร์ต	6,180,000		สำนักงานศึกษา			✓			
2	โครงการปรับปรุงพื้นสนามลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านต้นหมงมะลิ) พ2/2566	363,000	363,000	สำนักงานศึกษา			✓			
3	โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล (พ 1/2567)	995,000		สำนักงานศึกษา			✓			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 (65) (51)		140,941,528	129,183,660		4	19	28	-	51,066,394	

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการมาแลนะ	220,000		สำนักปลัด			✓			
แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการถนนคนเดิน	40,000	20,000	กองสาธารณสุข	✓				20,000	
2	โครงการเทศกาลอาหารจานเด็ด	1,000,000		กองสาธารณสุข			✓			
แผนงานเคหะและชุมชน										
1	โครงการทำคันดินและฝังกลบขยะ ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (ท3/2566)	19,100,000		กองสาธารณสุข			✓			
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนบางโพธิ์มีนัง สุโขทัย-ลก	8,346,800		สำนักปลัด			✓			
2	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนกิ่งกอบกามาเม สุโขทัย-ลก	7,437,400		สำนักปลัด			✓			
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนท่ากอไผ่ และชุมชนโรงเลื่อย สุโขทัย-ลก	9,953,900		สำนักปลัด			✓			
4	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนบือเร็ง สุโขทัย-ลก	7,478,100		สำนักปลัด			✓			
5	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนศรีราชาสุโขทัย สุโขทัย-ลก	9,977,600		สำนักปลัด			✓			
6	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนโป่งองยาญ สุโขทัย-ลก	9,269,800		สำนักปลัด			✓			
7	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนหัวสะพาน และชุมชนหลังด่าน สุโขทัย-ลก	9,539,600		สำนักปลัด			✓			
8	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนบือเร็งใน สุโขทัย-ลก	8,173,600		สำนักปลัด			✓			
9	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนเจริญเขต (ซอย 18 ซอย 20) เจริญเขต (ซอย 14) ถนนหน้าหมู่บ้านไถถาวร และถนนเลียงเมือง (ประชาวิวัฒน์ 3)	9,542,500		สำนักปลัด			✓			
10	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนจือแรตุลี สุโขทัย-ลก	7,916,000		สำนักปลัด			✓			
11	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนมัสยิดกลาง สุโขทัย-ลก	9,655,200		สำนักปลัด			✓			
12	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนอริศรา สุโขทัย-ลก	9,563,000		สำนักปลัด			✓			
13	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนย่านการค้า สุโขทัย-ลก	9,543,200		สำนักปลัด			✓			
14	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนสันติสุข สุโขทัย-ลก	9,532,000		สำนักปลัด			✓			
15	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนเสาศัญญาณ สุโขทัย-ลก	7,449,500		สำนักปลัด			✓			
16	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนชุมชนโต๊ะลิบ สุโขทัย-ลก	8,922,300		สำนักปลัด			✓			
17	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนภูโบว์ สุโขทัย-ลก	7,676,500		สำนักปลัด			✓			
18	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนดงงูเห่าและบริเวณวัดชลเฉลิมเขต สุโขทัย-ลก	9,477,800		สำนักปลัด			✓			
19	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนต้นหยงมะลิ สุโขทัย-ลก	6,534,400		สำนักปลัด			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
20	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนทรายทอง สุโข-ลก	9,596,500		สำนักปลัด			✓			
21	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนหลังล้อมแม็ก สุโข-ลก	8,333,600		สำนักปลัด			✓			
22	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนเจริญสุขและชุมชนสวนมะพร้าว สุโข-ลก	8,375,700		สำนักปลัด			✓			
23	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนโก-ลกวิลเลจ สุโข-ลก	9,667,200		สำนักปลัด			✓			
24	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนกือตาบารู สุโข-ลก	9,500,400		สำนักปลัด			✓			
25	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนบาโงปะเล็ง สุโข-ลก	9,586,800		สำนักปลัด			✓			
26	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตชุมชนหัวกุกญแจ สุโข-ลก	9,564,200		สำนักปลัด			✓			
27	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสนามกีฬาหาราช สุโข-ลก	8,184,600	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สำนักการศึกษา			✓			
28	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหน้าโรงพยาบาล สุโข-ลก	7,268,900	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	กองช่าง			✓			
29	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสวนสาธารณะมิ่งขวัญประชา สุโข-ลก	8,824,300		กองช่าง			✓			
30	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสวนสาธารณะรินอรุณ สุโข-ลก	7,673,700		กองช่าง			✓			
31	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสวนสาธารณะสิรินธร สุโข-ลก	8,779,500		กองช่าง			✓			
32	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสวนสาธารณะริมทางรถไฟ และสวนภูมิรินทร์ สุโข-ลก	7,884,300		กองช่าง			✓			
33	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองสุโข-ลก	6,008,500		สำนักปลัด			✓			
34	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอสุโข-ลก	9,761,100		สำนักปลัด			✓			
35	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งตามจุดต่างๆ ในเขตสนามสันติภาพอำเภอสุโข-ลก	6,407,400		สำนักปลัด			✓			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 (39) (1)		321,525,900	20,000		1	-	-	-	20,000	

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔: ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานการศึกษา										
1	โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัย (พ 3/2566)	400,000		สำนักการศึกษา			✓			
แผนงานเคหะและชุมชน										
1	โครงการอบรมและศึกษาดูงานบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	400,000		กองสาธารณสุข			✓			
2	โครงการลดคัดแยกขยะมูลฝอย	200,000		กองสาธารณสุข			✓			
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและแก้ไขตลาดรถไฟ (พ 3/2566)	1,100,000		กองสาธารณสุข			✓			
2	โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามลานกีฬาโรงเรียนเทศบาล 2	363,000	363,000	สำนักการศึกษา			✓			
แผนงานสาธารณสุข										
1	โครงการนวัตกรรมการคัดแยกขยะจากต้นทาง (พ 1/2567)	730,000		กองสาธารณสุข			✓			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 (6) (1)		3,193,000	363,000		-	-	1	-		

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	300,000	80,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
	1.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน	100,000								
	1.2 กิจกรรมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและเยาวชน	200,000								
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
1	โครงการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ	50,000	50,000	สำนักปลัดฯ	✓				48,620	
2	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	120,000	50,000	สำนักปลัดฯ		✓				
3	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	200,000	100,000	สำนักปลัดฯ			✓			
4	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	60,000	50,000	สำนักปลัดฯ			✓			
5	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	120,000	100,000	สำนักปลัดฯ			✓			
6	โครงการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)	50,000	60,000	สำนักปลัดฯ			✓			อำเภอสุโขทัย-สภ ดำเนินการแทน
7	โครงการประเพณีชักพระ	300,000	300,000	สำนักการศึกษา	✓				267,610	
8	โครงการประเพณีลอยกระทง	550,000	450,000	สำนักการศึกษา	✓				385,631	
9	โครงการวันสงกรานต์ ปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่(ป3/2566)	200,000	250,000	สำนักการศึกษา	✓				278,110	
10	โครงการวันตรุษจีน	400,000	350,000	สำนักการศึกษา	✓				240,285	
11	โครงการประเพณีสงกรานต์	300,000	300,000	สำนักการศึกษา			✓			
12	โครงการวันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา(ป3/2566)	200,000	250,000	สำนักการศึกษา			✓			
13	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (สมโภชศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ)	50,000	50,000	สำนักการศึกษา			✓			
14	โครงการอุดหนุนกิจการด้านศาสนาและองค์กรการกุศล (พ 1/2565)	3,083,100	3,083,100	สำนักการศึกษา			✓			
	14.1 องค์กรศาสนา									
	14.2องค์กรการกุศล									

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบาลผู้ด้า		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ										
15	โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจารีนิภาคฤดูร้อน	100,000	100,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
16	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	300,000	300,000	สำนักงานการศึกษา	✓				299,237	
17	โครงการวัดประชาัฐสร้างสุข	100,000	50,000	สำนักงานการศึกษา		✓			25,900	
18	โครงการส่งเสริมปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน	250,000	300,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
19	โครงการจัดงานอาซูรอสัมพันธ์(ป3/2566)	150,000	130,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
20	โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์	350,000	300,000	สำนักงานการศึกษา	✓				282,827	
21	โครงการสืบสานวัฒนธรรมมลายู (ฮารีรายอ)	600,000	200,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
แผนงานเกษตรและชุมชน										
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก (พ4/2566)	1,127,905,333		กองสาธารณสุข			✓			
2	โครงการก่อสร้างถังดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ (ถังดักไขมันขนาด 2 ลบ.ม./วัน) (พ5/2566)	357,300		สำนักงานการศึกษา			✓			
3	เงินอุดหนุนองค์การการกุศลมูลนิธิซึ่งหมู่ธารน้ำใจสุโขทัย-โลก	74,250	74,250	สำนักงานการศึกษา			✓			
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 (25) (23)		1,136,169,983	6,977,350		7	2	14	-	1,801,220	

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	โครงการจัดเวทีประชาคม	20,000		กองยุทธศาสตร์ฯ			✓			
2	โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานข่าวสารของเทศบาล	500,000		กองยุทธศาสตร์ฯ			✓			
3	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานราชการเอกชนในอำเภอสุโขทัย-โลก	126,000		กองยุทธศาสตร์ฯ			✓			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
1	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ	950,000	500,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
2	โครงการเทศบาลพบประชาชน	70,000	70,000	กองสวัสดิการฯ			✓			
3	โครงการจัดทำแผนชุมชน	100,000	50,000	กองสวัสดิการฯ	✓				32,759	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
1	โครงการก่อสร้างคังค้ำคังสามเปตอง โรงเรียนเทศบาล 1	300,000		สำนักการศึกษา			✓			
2	โครงการติดตั้งประตูดึงน้ำโรงเรียนเทศบาล 1	30,000		สำนักการศึกษา			✓			
3	โครงการติดตั้งแก๊สสนามวอลเลย์บอลชายหาด โรงเรียนเทศบาล 4	95,000		สำนักการศึกษา			✓			
4	โครงการติดตั้งกันสาดหน้าอาคารเรียนมรกด ชั้น 2,3,4 โรงเรียนเทศบาล 4	200,000		สำนักการศึกษา			✓			
5	โครงการปรับปรุงบ่อเกรอะ บ่อซึมห้องสุขา โรงเรียนเทศบาล 4	300,000		สำนักการศึกษา			✓			
6	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนาม (โดม) พร้อมเวทีอนุสรณ์โรงเรียน เทศบาล 4	2,500,000		สำนักการศึกษา			✓			
7	โครงการปรับระดับพื้นที่คูระบายน้ำและเปลี่ยนตะแกรงเหล็กปิดคูระบายน้ำแบบมีปีกสองข้างโดยรอบๆ อาคารภายในศูนย์พัฒนาพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก	150,000		สำนักการศึกษา			✓			
8	โครงการปรับปรุงหน้าตึกบ้านกษัตริย์พร้อมวงบ่ออาคารหลังเก่า ศพต. เทศบาลเมืองสุโขทัย-โลก	280,000		สำนักการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
9	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 9 ห้องเรียน (ชั้นอนุบาล 3 ห้องเรียน ชั้นประถม 6 ห้องเรียน)โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทรายทอง) (แก้ไข 7/2566 , 8/2566)	10,331,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
10	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดรถไฟ (พ5/2566)	73,000		กองสาธารณสุข						
11	โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินจากหน้าประตูโรงเรียนถึงหน้าอาคารทับทิมโรงเรียนเทศบาล ๔ (ป2/2566)	550,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
12	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 9 ห้องเรียนใต้ถุนโล่งโรงเรียนเทศบาล2 (บ้านดินหยงมะลิ) (ก7/2566)	11,660,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
13	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารขงโค อาคารโยทยา อาคารศรีตัง และอาคารบ้านบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (ป 2/2566)	1,462,800		สำนักงานการศึกษา			✓			
14	โครงการปรับปรุงระบบระบายอากาศอาคารเรียนอรุณ (ป 2 /2566)	194,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
15	โครงการปรับปรุงพื้นภายในห้องเรียนหลังคาและฝ้าเพดานชั้น 2-3 อาคารมหาหงส์ โรงเรียนเทศบาล3 (พ2/2566)	700,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
16	โครงการทาสีภายนอกอาคารบ้านบุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (พ2/2566)	400,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
17	โครงการทาสีภายนอกอาคารศรีตัง โรงเรียนเทศบาล 3 (พ2/2566)	400,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
18	โครงการติดตั้งประตูโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (พ2/2566)	200,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
19	โครงการเปลี่ยนหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาล 1 (พ2/2566)	1,200,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
20	โครงการปรับปรุงบ่อบำบัด อาคารราชวดี ฝั่งโรงเรียนเทศบาล 3 (ริมกตายนวิทยา) (พ 1/2567)	132,300		สำนักงานการศึกษา			✓			
21	โครงการก่อสร้างบ้านพักเทศบาลเมืองสุโขทัย (พ 1/2567)	4,200,000		สำนักปลัดฯ			✓			
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 (27) (3)	37,124,100	620,000		1	-	2	-	32,759	
	รวมทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ (เข้าแผน 209 โครงการ) (เข้าเทศฯ 80 โครงการ)	1,710,293,691	137,197,010		13	22	53	-	52,927,373	

บัญชีครุภัณฑ์แสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองสุโขทัย

(ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567) ไตรมาส 2

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบาลสุโขทัย		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
1	ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ LED FULL COLOR ประกอบด้วย 1. หน้าจอป้ายขนาด 4,032 X 6,720 มม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27.09 ตร.ม. 2. ชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ 1 ชุด 3. ชุดกล้องวงจรปิด 1 ตัว พร้อมอุปกรณ์ 4. ชุดนาฬิกาดิจิตอล โดยติดตั้งบริเวณแยกน้ำตกโดยใช้โครงสร้างเดิม พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งและการทำสีโครงสร้างเดิม ตามรายการที่เสนอ (พ3/2566)	3,377,500		กองยุทธศาสตร์			✓			
แผนงานสาธารณสุข										
1	ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (พ3/2566)	70,000		กองสาธารณสุข			✓			
แผนงานรักษาความสงบภายใน										
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (พ1/2566)	22,000	24,000	สำนักปลัด			✓			
2	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่1 (20หน้า/นาที) (พ 1/2566)	10,000	11,000	สำนักปลัด			✓			
3	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (พ 1/2566)	2,500	2,500	สำนักปลัด			✓			
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
1	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (ทดแทนรถยนต์สายตรวจคนเก่า ทะเบียน กข-9880 ที่ชำรุด) (พ 2/2566)	1,359,000		สำนักปลัด			✓			
2	รถยนต์กู้ภัยไฟฟ้าสองช่วงรถชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ตอนท้ายหลังแก๊งติดตั้งตู้เก็บเครื่องมือกู้ภัย ภายในมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ พร้อมระบบไฟฟ้าสองช่วง (พ4/2566)	2,700,000		สำนักปลัด			✓			
3	เครื่องยนต์เรือแบบเบนซิน 2 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ระบบสตาร์ทใช้มือกระตุก จำนวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) (พ5/2566)	135,000		สำนักปลัด			✓			
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
1	เครื่องสูบน้ำหยดใช้ถังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า อัตราการสูบส่ง 1,500 ลบ.ม./ชม. ขนาดท่อ 12 นิ้วส่งน้ำสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดตั้งบนแทรกเตอร์ลากจูง จำนวน 6 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) (พ5/2566)	8,400,000		สำนักปลัด			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานการศึกษา										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
1	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง <u>ปี 2566</u> โรงเรียนเทศบาล ๔ จำนวน ๔ เครื่อง และศพด.เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 2 เครื่อง <u>ปี 2567</u> โรงเรียนเทศบาล ๔ จำนวน 2 เครื่อง <u>ปี 2568</u> โรงเรียนเทศบาล ๔ จำนวน 2 เครื่อง และศพด. อัลลาบี จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 2 เครื่อง และศพด.อัลอามีน จำนวน 2 เครื่อง	64,800		สำนักงานการศึกษา			✓			
2	พัฒนารางงานขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว พร้อม ติดตั้ง จำนวน 5 เครื่องๆละ 4,000 บาท <u>ปี 2567</u> โรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 3 เครื่อง <u>ปี 2568</u> ศพด.เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 2 เครื่อง	12,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
3	ชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 20 อันๆ ละ 1,300 บาท โรงเรียนเทศบาล 2	26,000		สำนักงานการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานการศึกษา										
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
4	นาฬิกาดิจิตอล ขนาดกว้าง 2930 x สูง 860 x หนา 100 มิลลิเมตร จำนวน 1 เรือน สำหรับสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ2/2566)	78,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
5	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (พ2/2566)	180,000	180,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
6	โต๊ะเนกประสงค์ จำนวน 10 ชุด โรงเรียนเทศบาล 4 (พ2/2566)	17,000	17,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
7	พัดลมโคมพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 66 ตัว ปี 2567 โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 48 ตัว และโรงเรียนเทศบาล 2 จำนวน 18 ตัว ปี 2568 โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 52 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 40 ตัว ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล จำนวน 4 ตัว (แก้ไข 4/2566)	125,400	125,400	สำนักงานการศึกษา			✓			
8	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (พ2/2566)	111,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
9	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 (พ2/2566)	83,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
10	โต๊ะพับเนกประสงค์สี่ขา ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม. จำนวน 16 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 (พ2/2566)	32,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
11	ผ้าม่านพร้อมติดตั้งในห้องเรียนปรับอากาศ จำนวน 5 ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา -ห้องสื่ออนุบาลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ -ห้องศาสนอิสลาม โรงเรียนเทศบาล 2 (พ2/2566)	90,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
12	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัลลิต์อัลฮามีน (พ2/2566)	87,500		สำนักงานการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานการศึกษา										
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
1	กล้องวงจรปิด CCTV และอุปกรณ์บันทึกภาพพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 ตัว โรงเรียนเทศบาล 3 (พ3/2566)	498,400		สำนักงานการศึกษา			✓			
2	ลำโพงแขวน ขนาด6.35 นิ้ว ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 4 คู่ โรงเรียนเทศบาล 4	36,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร พร้อมอุปกรณ์บันทึกจำนวน 16 ตัว โรงเรียนเทศบาล 4 (พ3/2566)	296,100		สำนักงานการศึกษา			✓			
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่										
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 22 เครื่องๆ ละ 19,000 บาท ปี 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 6 เครื่อง,โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 14 เครื่อง, ปี2567 ศพด.มัลติคะหามาติยะห์ จำนวน 2 เครื่อง) (แก้ไข4/2566)	38,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
2	โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TVขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 19,900 บาท ปี 2566ศพด.มัลติคะหามาติยะห์ จำนวน 3 เครื่อง ปี 2567 ศพด. วัดโลกเทพวิมล จำนวน 3 เครื่อง (แก้ไข4/2566)	138,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
3	โทรทัศน์ แอล อี ดี(LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3540X2160 พิกเซลขนาด 43 นิ้ว จำนวน 27 เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3(พ2/2566)	405,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
4	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ศพด. มัลติคะหามาติยะห์ (แก้ไข4/2566)	38,000	38,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
5	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง ศพด. มัลติคะหามาติยะห์	69,000	69,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
6	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ศพด. มัลติคะหามาติยะห์	53,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
7	กล้องถ่ายภาพ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๐ ล้านพิกเซล พร้อมขาตั้งกล้อง โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน ๑ ชุด และโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน ๑ ชุด(พ2/2566)	100,000		สำนักงานการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานการศึกษา										
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
1	<p>โต๊ะอาหารหน้ายาว จำนวน 10 ชุด</p> <p>1. โต๊ะอาหารหน้ายาว จำนวน 10 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดไม่น้อยกว่า 60x150x75 ซม. - หน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. - หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยไฟเฝ้าขาว <p>2. ม้านั่งยาว จำนวน 20 ตัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดไม่น้อยกว่า 30x150x45 ซม. - หน้าพื้นม้านั่งหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. - หน้าพื้นม้านั่งปิดผิวด้วยไฟเฝ้าขาวสำหรับ ศพต. มีสียึดอัลลามีน (พ2/2566) 	30,000	30,000	สำนักการศึกษา			✓			
2	<p>เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว ความจุกระบอกขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ซีซี, เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘ แรงม้า, ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (พ2/2566)</p>	11,000		สำนักการศึกษา			✓			
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา										
1	<p>ที่นั่งพักนักกีฬาสำรอง ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาดกว้าง 1.2 เมตร สูง 2.2 เมตร ยาว 5 เมตร - โครงทำด้วยเหล็กเชื่อมตัดโค้ง เคลือบกันสนิม - ด้านล่างเสริมคานเหล็ก ยาวตลอดแนวที่นั่ง ด้านในถ่วงน้ำหนักโครงสร้าง - ที่นั่งเป็นโฟมเบอร์กลาส ผิวมันเงา มีรูระบายน้ำ จำนวน 10 ที่นั่ง - ที่นั่งขนาด กว้าง 41 ซม. ลึก 46 ซม. สูง 30 ซม. - หลังคาผลิตจากแผ่นโพลีคาบอเนตหนา 6 มม. - มีล้อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว - มีขาปรับกันโคล <p>สำหรับสนามกีฬามหาราช (พ2/2566)</p>	326,000		สำนักการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
	ประเภทครูฝึกกีฬา									
2	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังกลาง ROW จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 1. ขนาดเครื่อง ยาว 129 ซม. กว้าง 975 ซม. สูง 152 ซม. 2. เหล็กวัสดุผลิตกันชน ขนาด 60x120x3 มม. 3. มีแผ่นน้ำหนักรวม 95 กก. 4. น้ำหนักเครื่อง 209 กก. (ป4/2566)	40,000		สำนักการศึกษา			✓			
3	เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง Lat Pulldown/Long Pulldown Dual Function จำนวน 1 เครื่องประกอบด้วย 1. ขนาดเครื่อง ยาว 222 ซม. กว้าง 125 ซม. สูง 236.5 ซม. 2. เหล็กวัสดุผลิตกันชน ขนาด 60x120x3 มม. 3. มีแผ่นน้ำหนักรวม 100 กก. 4. น้ำหนักเครื่อง 228 กก. (พ2/2566) (ป4/2566)	40,000		สำนักการศึกษา			✓			
4	เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออก Pec Fly Machine จำนวน 1 เครื่องประกอบด้วย 1. ขนาดเครื่อง ยาว 186.5 ซม. กว้าง 108.8 ซม. สูง 202 ซม. 2. เหล็กวัสดุผลิตกันชน ขนาด 60x120x3 มม. 3. มีแผ่นน้ำหนักรวม 100 กก. 4. น้ำหนักเครื่อง 234 กก. (พ2/2566) (ป4/2566)	40,000		สำนักการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา										
5	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ประกอบด้วย 1.จอแสดงผลทัชสกรีนขนาด 15.6 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อ Wifi internet ได้ดูหนัง ฟังเพลง เฟสบุ๊ค อื่น ๆ 2. มีระบบซีมซับแรงกระแทก shock absorber ระบบดูดซับแรงกระแทกแบบหลายชั้น 3. มอเตอร์ AC 6.0 แรงม้า HP 4. สายพานกว้าง 60 ซม. ยาว 165 ซม. 5. ความเร็ว ตั้งแต่ 1.0-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 6. ความชันช่วงเอียง 1-20 % ปุ่มต้นสำหรับความเร็วเอียงและโปรแกรม การจัดการระบบการจัดการข้อมนุษย์ 7. มีช่องต่อ เพื่อเล่น MP 3 และลำโพง ระบบ HI-FI ที่มีกำลังสูง อินพุตเสียง MP 3 8. วัสดุการเดินของหัวใจแบบเส้นฝัส 9. รองรับการทำงานของระบบป้องกันอ็อกซิเจนได้ 2 ระดับพร้อมทั้งหยุดฉุกเฉินและหยุดนิ่ง 10. รันโปรแกรมอัจฉริยะ 36 โปรแกรม โดยผู้ใช้กำหนดเอง 11. รองรับน้ำหนักสูงสุด 200 กิโลกรัม 12. ขนาดเครื่องกว้าง 90 ยาว 220 สูง 150 ซม. ขนาดผลิตภัณฑ์ 250x100x150 ซม. 13. น้ำหนักเครื่อง N.W: 200 กก. G.W: 230 กก. (ปจ/2566)	75,000		สำนักการศึกษา			✓			
6	อุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย 1. เสาคระโดดสูง จำนวน 1 ชุด 2. รั้วกระโดด จำนวน 10 อัน 3. เบาะรองรับกระโดดสูง จำนวน 2 เบาะ 4. สตาร์ทตั้งบล็อก จำนวน 1 อัน 5. กระสอบทรายหนักหน้ จำนวน 2 อัน 6. เสาคระโดดทราย จำนวน 2 อัน 7. ระฆังทองเหลือง จำนวน 2 อัน 8. เป่าล่อรุ่น FM 2 จำนวน 2 คู่ 9. หมวกซ้อมมวย จำนวน 1 คู่ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 (พ ครั้งที่2/2566)	177,790		สำนักการศึกษา			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณที่ใช้จริง	
แผนงานการศึกษา										
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
1	เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์หรือ LED จำนวน 3 เครื่องๆละ 15,000 บาท ปี 2566 ศพด.เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 1 เครื่อง ปี 2567 ศพด.เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวน 1 เครื่อง	15,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
2	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบพี1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง ปี 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 7 เครื่อง และ ศพด.เทศบาลสุโขทัย-ลก จำนวน 1 เครื่อง ปี 2567 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 20 เครื่อง และ ศพด.เทศบาลสุโขทัย-ลก จำนวน 1 เครื่อง ปี 2568 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 10 เครื่อง ปี 2569 ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล จำนวน 1 เครื่อง	462,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
3	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 66 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท ปี 2566 โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 7 เครื่อง และ โรงเรียนเทศบาล3 จำนวน 26 เครื่อง และ ศพด.เทศบาลสุโขทัย-ลก จำนวน 1 เครื่อง ปี 2567 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 20 เครื่อง และ ศพด.เทศบาลสุโขทัย-ลก จำนวน 1 เครื่อง ปี 2568 โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 10 เครื่อง ปี 2569 ศพด.วัดโก-ลกเทพวิมล จำนวน 1 เครื่อง	52,500		สำนักงานการศึกษา			✓			
4	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 4 (พ2/2566)	44,000	24,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
5	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบพี1 จำนวน 1เครื่อง ศพด.เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก(แก้ไข/2566)	24,000	24,000	สำนักงานการศึกษา			✓			
6	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดอัลอามีน (พ2/2566)	26,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร										
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที พร้อมถังแรงดันเหล็ก จำนวน 1 ชุด สำหรับรับสนามกีฬาหาราช (พ2/2566)	55,000		สำนักงานการศึกษา			✓			
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์										
1	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา 1) มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า 2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่ หมุนได้รอบ 360 องศาและมีปุ่มล็อกตรึงให้อยู่กับที่ 3) เลนส์ใกล้ตา(Eye Pieces)ชนิดเห็นภาพกว้างกำลังขยาย 10x1 คู่ มี Field number ไม่น้อยกว่า18 มิลลิเมตร 4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic กำลังขยาย 4x1 หัว, 10x1 หัว, 40x1 หัว, 100x1 หัว ๕) เป็นบรรจุเลนส์วัตถุสามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง 7) ใช้ไฟ 220 โวลต์ 8) มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา จำนวน ๔ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (พ2/2566)	120,000		สำนักงานการศึกษา			✓			

ร.ล.	โครงการ	แผนปี2567		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
	แผนงานการศึกษา									
	ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน									
1	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแรงดันไม่น้อยกว่า 110bar ปริมาณไม่น้อยกว่า 330 ลิตร/ชั่วโมง จำนวน1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2 (พ2/2566)	10,000		กองการศึกษา			✓			
	แผนงานเกษตรและชุมชน									
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	พัดลมติดผนัง จำนวน 12 ตัว ขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว แรงดัน 220 โวลต์ (พ2/2566)	55,800	55,800	กองช่าง			✓			
	ประเภทครุภัณฑ์สนาม									
1	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 1 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาสพร้อมโคมไฟ จำนวน 2 ชุด 3.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 4.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 5.บันไดเหล็กตัดโค้ง จำนวน 1 ชุด 6.เสาเหล็กกลม จำนวน 4 ชุด (พ2/2566)	210,576		กองช่าง			✓			
2	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 2.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 3.บันไดเหล็กตัดโค้ง จำนวน 1 ชุด 4.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 5.เสาเหล็กกลม จำนวน 4 ชุด (พ2/2566)	225,624		กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
	แผนงานเฉพาะและชุมชน									
	ประเภทครูฝึกสอน									
3	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 3 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาส พร้อมธงไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 5 ชุด 3.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 4.แผ่นข้างปากท่อไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 5.ท่อลอดไฟเบอร์กลาสขนาด จำนวน 1 ชุด 6.แผ่นพื้นสามเหลี่ยมไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 7.สะพานลูกระนาดไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ชุด 8.แผงข้างกันตกบนชุดสะพานเป็นไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 9.ชุดบาร์โหนพร้อมแผงเชือกปีนป่าย จำนวน 1 ชุด 10.ชุดเสาเหล็กกลม สูง2.50M จำนวน 4 ชุด 11.ชุดเสาเหล็กกลม สูง1.60M จำนวน 10 ชุด 12.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด (ท 2/2566)	511,536				✓				

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานเคหะและชุมชน										
ประเภทครุภัณฑ์สนาม										
4	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 4 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 3.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 4.ชุดสะพานไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ชุด 5.แผงเหล็กกันตกตรงสะพานไม้ จำนวน 2 ชุด 6.บันไดไฟเบอร์กลาสพร้อมราวเหล็กกันตก จำนวน 1 ชุด 7.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 8.ชุดสไลเดอร์ท่อโอมงค์ จำนวน 1 ชุด 9.ชุดเสาเหล็กกลม จำนวน 8 ชุด (พ 2/2566)	547,651		กองช่าง			✓			
5	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 5 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 3.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 4.ชุดสะพานไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ชุด 5.แผงเชือกโยกกันตกตรงสะพานไม้ จำนวน 2 ชุด 6.บันไดไฟเบอร์กลาสพร้อมราวเหล็กกันตก จำนวน 1 ชุด 7.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 8.บันไดเชือกโยก จำนวน 1 ชุด 9.ชุดเสาเหล็กกลม จำนวน 8 ชุด 10.ชุดบาร์โหนดพร้อมแผงเชือกปีนป่าย จำนวน 1 ชุด (พ 2/2566)	433,286		กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
	แผนงานคณะและชุมชน									
	ประเภทครุภัณฑ์สนาม									
6	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 6 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 5 ชุด 3.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 4.ชุดสะพานไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1ชุด 5.แผงเชือกโยกกันตกตรงสะพานไม้ จำนวน 2 ชุด 6.ชุดท่อลอดตรงชั้นสอง จำนวน 1 ชุด 7.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 8.แผ่นโค้งไฟเบอร์แตงบนเสา จำนวน 1 ชุด 9.แผ่นปากท่อไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 10.บันไดไม้ตัดโค้ง จำนวน 4 ชุด 11.ชุดบันไดเหล็กทรงขึ้น จำนวน 3 ชุด 12.ชุดเสาเหล็กกลม จำนวน 12 ชุด (พ2/2566)	619,881		กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานคณะและชุมชน										
ประเภทภูมิทัศน์นาม										
7	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 7 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมธงไฟเบอร์ จำนวน 4 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 3.แผ่นปากท่อไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 4.แผ่นพื้นสี่เหลี่ยมไฟเบอร์กลาส จำนวน 6 ชุด 5.ชุดสะพานไม้เนื้อแข็งพร้อมแผงเชือกกันตกทั้งสองข้าง จำนวน 2 ชุด 6.ชุดสะพานเชือกพร้อมแผงเชือกกันตกทั้งสองข้าง จำนวน 1 ชุด 7.ชุดท่อโมบิลิตี้ไฮเดอร์ จำนวน 1 ชุด 8.ชุดท่อโมบิลิตี้คลัตช์สอง จำนวน 1 ชุด 9.ชุดบันไดเชือกทางขึ้น จำนวน 2 ชุด 10.บันไดไม้ตัดโค้ง จำนวน 1 ชุด 11.ชุดบาร์โหนพร้อมแผงเชือกปีนป่าย จำนวน 1 ชุด 12.ชุดลูกตุ้มไฟเบอร์กลาสเดินทรงตัวแวงได้พร้อมชุดโครงเหล็ก จำนวน 4 ลูก 13.บันไดเหล็ก จำนวน 2 ชุด 14.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 15.ชุดเสาเหล็กกลม จำนวน 16 ชุด 16.ชุดชิงช้า 4ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด (พ 2/2566)	1,125,494		กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานเฉพาะและชุมชน										
ประเภทครุภัณฑ์สนาม										
8	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 8 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมธงไฟเบอร์ จำนวน 1 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 3.แผ่นปากท่อไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 4.ชุดท่อโม่งคล้องดัดขึ้นสอง จำนวน 1 ชุด 5.แผ่นพื้นสี่เหลี่ยมไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 6.บันไดไฟเบอร์กลาสพร้อมราวกันตก จำนวน 1 ชุด 7.โสตเตอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 8.ชุดบาร์โหนดพร้อมแผงเชือกปีนป่าย จำนวน 1 ชุด 9.บันไดเหล็ก จำนวน 1 ชุด 10.ชุดเสาเหล็กกลม สูง2.60M จำนวน 4 ชุด 11.ชุดเสาเหล็กกลม สูง2.20M จำนวน 4 ชุด 12.ชุดชิงช้า 3ที่นั่งเป็นไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 13.ชุดม้ากระดกสี่ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด (พ 2/2566)	686,092		กองช่าง			✓			

ที่	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ	
		แผนพัฒนาฯ	เทศบัญญัติฯ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง		
แผนงานเกษตรและชุมชน											
ประเภทภูมิทัศน์นาม											
9	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 9 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาสพร้อมธงไฟเบอร์ จำนวน 2 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ชุด 3.แผ่นปากท่อไฟเบอร์กลาส จำนวน 5 ชุด 4.ชุดท่ออุโมงค์ลอดขึ้นสอง จำนวน 2 ชุด 5.ชุดลูกเต๋าสีเหลี่ยมไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 6.ชุดท่ออุโมงค์สไลเดอร์ จำนวน 1 ชุด 7.แผ่นพื้นสีเหลี่ยมไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ชุด 8.ชุดสะพานไม้พร้อมราวกันตกทั้งสองฝั่ง จำนวน 1 ชุด 9.บันไดไฟเบอร์กลาสพร้อมราวกันตกทั้งสองข้าง จำนวน 1 ชุด 10.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 11.บันไดไม้ดีดโค้ง จำนวน 1 ชุด 12.ชุดบาร์โหนดพร้อมแผงช็อกปีนป่าย จำนวน 1 ชุด 13.ชุดเสาเหล็กกลม สูง 2.60M จำนวน 8 ชุด 14.ชุดเสาเหล็กกลม สูง 2.20M จำนวน 5 ชุด (พ2/2566)	981,033		กองช่าง			✓				
10	เครื่องเล่นสนามแบบที่ 10 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงจั่วแหลม จำนวน 1 ชุด 2.หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงวงกลม จำนวน 1 ชุด 3.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 3 ชุด 4.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 5.ชุดสะพานไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ชุด 6.แผงเหล็กกันตกตรงสะพานไม้ จำนวน 2 ชุด 7.บันไดไฟเบอร์กลาสพร้อมราวเหล็กกันตก จำนวน 1 ชุด 8.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 9.ชุดสไลเดอร์ท่ออุโมงค์ จำนวน 1 ชุด 10.ชุดเสาเหล็กกลม จำนวน 8 ชุด (พ2/2566)	547,651		กองช่าง			✓				

ที่.	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
แผนงานเฉพาะและชุมชน										
ประเภทครุภัณฑ์สนาม										
11	เครื่องเล่นสนามเรือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 1.หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงโค้ง จำนวน 2 ชุด 2.แผ่นข้างกันตกไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 ชุด 3.แผ่นปากท่อไฟเบอร์กลาส จำนวน 5 ชุด 4.แผ่นพื้นไฟเบอร์กลาส จำนวน 4 ชุด 5.แผ่นพื้นหัวเรือสามเหลี่ยมไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ชุด 6.บันไดไฟเบอร์กลาสพร้อมราวเหล็กกันตก จำนวน 1 ชุด 7.สไลเดอร์ไฟเบอร์กลาส จำนวน 1ชุด 8.ชุดสะพานไม้เนื้อแข็ง จำนวน 1 ชุด 9.แผงเหล็กกันตกตรงสะพานไม้ จำนวน 2 ชุด 10.ชุดท่ออุโมงค์ ลอดตรง จำนวน 2 ชุด 11.ชุดสไลเดอร์ท่ออุโมงค์ จำนวน 1 ชุด 12.ชุดบันไดไม้ดีดโค้ง จำนวน 1 ชุด 13.ชุดเสาเหล็กกลม สูง 2.90M จำนวน 6 ชุด 14.ชุดเสาเหล็กกลม สูง 2.60M จำนวน 6 ชุด 15.ชุดเนินกลมมีอุโมงค์ลอดและสไลเดอร์ จำนวน 1 ชุด (พ 2/2566)	1,203,744		กองช่าง			✓			
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
1	รถตุ๊กตุ๊กสี่ล้อและอีดีลิ่งท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร ขนาดถังบรรจุ น้ำรวมกันไม่น้อยกว่า 1,400 ลิตร จำนวน 1 คัน (พ 2/2566)	18,000,000		กองสาธารณสุข			✓			

ร.ง.	โครงการ	แผนปี 2567		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน					หมายเหตุ
		แผนพัฒนา	เทศบัญญัติ		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก โครงการ	งบประมาณที่ใช้ จริง	
	ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ									
1	โครงการจัดซื้อประติมากรรมรูปปั้นช้าง คอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567)	460,000		กองช่าง		✓			460,000	เงินรางวัล
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
1	รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อมกระเช้า ช่อมไฟฟ้า สามารถยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 12 เมตร เป็นระบบไฮดรอลิก ติดตั้งหลังหัวเก๋ง ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ขนาดกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (พ1/2566)	2,860,000		กองช่าง			✓			
2	รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน (ทดแทนคันเก่าที่ชำรุด) (พ1/2566)	1,000,000		กองสาธารณสุข			✓			
3	รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน (ทดแทนคันเก่าที่ชำรุด) (พ1/2566)	2,500,000		กองสาธารณสุข			✓			
4	รถยนต์บรรทุกเท้ายแบบบิกอัท จำนวน 1 คัน ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ปริมาตร กระบอกลูกไม้ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ สามารถเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (พ 1/2566)	950,000	950,000	กองช่าง			✓			
	ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน									
1	กบไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 5 นิ้ว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 950 วัตต์จำนวน 1 ตัว (พ 2/2566)	14,500		กองช่าง				✓		
2	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง โรงเรียนเทศบาล 2	10,000	10,000	สำนักงานการศึกษา				✓		
	ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง									
1	เครื่องเจาะถนน อัดราจะกระแทกไม่น้อยกว่า 1,450 ครั้ง/นาที กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,510 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (พ2/2566)	22,500		กองช่าง				✓		
2	เครื่องตบดิน เครื่องยนต์เบนซิน น้ำหนักเครื่องไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง (พ 2/2566)	21,000		กองช่าง				✓		
3	รถเข็นปูน ล้อคู่ กว้าง 60 ยาว 130 ซม. จำนวน 5 คันๆละ 2,500 บาท (พ2/2566)	12,500		กองช่าง				✓		
	แผนงานการพาณิชย์									
	ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง (พ1/2566)	22,000		สำนักปลัด(ขนส่ง)				✓		
	เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (พ1/2566)	2,500		สำนักปลัด(ขนส่ง)				✓		
	ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
1	เก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน 20 ตัวๆละ 300 บาท	6,000		สถานอนามัย				✓		
รวม	74 รายการ (14)	53,281,758	1,560,700		-	-	14	-	-	